<b>⊗</b>		PROCESO: GESTIÓN AMBENTAL, SOCIAL Y SST														
		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RESGOS														
METRO BOGOTÁ			cóbigo:											VERSIÓN: 01		
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO TIPO		MATRIZ DE CALIENCACIÓN DEL PIESGO		IMP ACT CICCON SECUENCIA											Planes de acción	
			FISICO		OPERACIONAL		AMBIENTE		SOCIOECONÓMICO		CONSECUENCIA FNAL					
	D	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PF	С	R	С	R	С	R	С	R				MEDIDAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE
	1,1	Sismos	2	2	4	2	4	0	0	0	0	2	4	Riesgo Aceptable	**Conformación, capacitación y entremuniento de Brigada de Bringenecia  **Bistillacion.**  **Bistillacion.**  **Bistillacion.**  **Bistillacion.**  **Bistillacion.**  **Bistillacion.**  **Bistillacion.**  **Conformación, capacitación y estremación policion.**  **Conformación, capacitación y estremaniento de Brigada de Timergenecia  **Simulacion.**  **Cerramiento y selalización de obra.  **Precondimiento Deprimento Normalizados.**  **Precondimiento Deprimento Normal	COE, Brigado de Emergeenias, Dirección y Coordinación SST
1. Natural	1,2	Movimientos en masa	2	1	2	2	4	2	4	0	0	2	4	Riesgo Aceptable	Conformación, capacitación y entrenamiento de Brigada de Emergencias Simulacros.  Eliberación postata a tierra. Suspensión de artividades constructivas.  Proceedimientos Ocerativos Normalizados	COE, Brigada de Emergecnias, Dirección y Coordinación SST
	1,3	Lluvias y tormentas eléctricas	3	2	6	2	6	0	0	0	0	2	6	Riesgo Aceptable	*Conformación ,Capacitación y Entrenamiento de Brigada de Emergencias. *Ubicación puestas a tierra. *Staspensión de actividades constructivas. *Procedimientos Operativos Normalizados	COE, Brigada de Emergecnias, Dirección y Coordinación SST
	2,1	Actos terroristas	3	3	9	3	9	0	0	0	0	3	9	Riesgo Tolerable	"Protocolo de Riesgo Público: charlas, capacitaciones, socializaciones. "Protocolo de comunicaciones: vigilancia. "Coordinación con las entidades distritules. "Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección de Seguridad Fisica
2. Antrópico	2,2	Hurtos y Robos	5	3	15	3	15	0	0	3	15	3	15	Riesgo Inaceptable	*Protocolo de Riesgo Público *Charlas, Capacitaciones *Controles de Vigilancia privada *Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección de Seguridad Fisica
	2,3	Protestas	4	3	12	3	12	0	0	3	12	3	12	Riesgo Tolerable	*Protocolo de Riesgo Público. *Coordinación con las autoridades distritules.	Dirección de Seguridad Fisica
	2,4	Potencial interferencia con otras iniciativas de obras en desarrollo	2	1	2	2	4	1	2	1	2	2	4	Riesgo Aceptable	*Coordinación con otras obras en proceso. *Accidentes operacionales e incidentes de trabajo.	Dirección de Seguridad Fisica - Dirección de obra
-	3,1	Accidentes Operacionales Laborales	4	3	12	4	16	2	8	3	12	4	16	Riesgo Inaceptable	*Implementación del Plan SST.  *Andilisi del Trabajo Seguro.  *Proceclimiento Operativos Normalizados.  * Permisos de trabajo TAR.	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Provedores
	3,2	Incendios Operacionales (Posibles explosiones)	2	3	6	2	4	1	2	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	*Instalación de equipos para extinción de Incendios *Simulacros *Bégiada de emergencias *Charlas y capacitaciones *Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Provedores
	3,3	Fallas en equipos y/o maquinaria	2	3	6	2	4	1	2	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	*Procedimiento para manejo de equipos y maquinaria *Procedimientos Operativos Normalizados	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Provedores
	3,4	Fallas estructurales	3	3	9	4	12	1	3	4	12	4	12	Riesgo Tolerable	*Cumplimiento de los procedimientos constructivos y normatividad civil constructiva vigente.  *Adecuación e instalación de infraestructuras temporales para evitar las fallas en edificación.	Dirección y Coordinación SST - Dirección de obra y Residentes SST
	3,5	Derrame de sustancias químicas /residuos	2	3	6	2	4	3	6	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	*Camplimiento de los protocolos ambientales y SST para el desempelo de la gestión constructiva  *Manipulción segura de estutacios quinicas, marieres de compatibilada, hojos de regardad,  *Medida catalecheia en las fichas de manejo milentanel para manejo de residutos  *Almacentamiento reguro de unatientos quanticas. *Almacentamiento reguro de unatientos quanticas. *Palmacheia fina temperación hojos de espariada. *Bottaleción de wamentos quintesses según SGO *Protoculimientos (porterios Normalizadas).	Dirección y Coordinación SST - Dirección de obra y Residentes SST
3, Tecnico/ Ingeniería	3,6	Intoxicacion alimenticia	2	3	6	2	4	1	2	2	4	3	6	Riesgo Aceptable	*Charlas, capacitaciones, socializaciones *Cumplimientos de ley en cuanto a la manipulación y preparación de alimentos *Banea conservación de alimentos *Campulias de manejo seguro de alimentos	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Provedores
	3,7	Accidentes de tránsito	3	3	9	2	6	1	3	2	6	3	9	Riesgo Tolerable	*Implemencación PESV y PMT.  *Adecuación de vías de aceso a la obra Cra 60  *Procedimientos Operativos Normalizados	Comité Seguridad vial; Director de Trafico (Nivel general de ML1)
-	3,8	Inconsistencias en la información suministrada por la ingeriería básica y/o de detalle	3	2	6	3	9	2	6	2	6	3	9	Riesgo Tolerable	*Cumplimiento de los procedimientos constructivos y normatividad civil constructiva vigente.  *Adecuación e instalación de infraestructuras temporales para evitar las fallas en las construcciones	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra (Nivel general de MLI)
	3,9	Condiciones geológicas y geotécnicas particulares que requieran medidas adicionales	2	3	6	2	4	1	2	1	2	3	6	Riesgo Aceptable	*Cumplimiento de los procedimientos constructivos y normatividad civil constructiva vigente,	Dirección de Seguridad Física - Dirección de obra (Nivel general de MLI)
	4,0	Colapso Estructural (Demolicion de la Estructura)	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	Riesgo Aceptable	*Cerramiento y sefulización de obra. *Adecuación de vias de aceso. *Permiso de tunhajo  *Manejo de maquinaria  *Procendimiento Ocerativos Normalizados	Dirección y Coordinación SST, Residentes SST, Contratistas y Provedores
	4,2	Tareas de alto riesgo (Alturas, excavaciones, callerte)	4	4	16	3	12	2	8	3	12	4	16	Riesgo Inaceptable	*Implementation de medidas de precetoire colectivas Implementation de medidas de proteccion cole persona *Procedimiento para trabajos en alturas *Ceramientos y seláticados de obres. *Implementación de Dran SST específico. *Audisión de Trabajos Sperano. *Procedimientos Operativos Normálizados *Procedimientos Operativos Normálizados *Procedimientos Operativos Normálizados *Procession de Arturbis ASE.	Dirección y Ciondinación SST, Residentes SST, Contratistas y Provedores
	EVENTO MAS IMPACTADO         136         133         52					93										

CONVENCIONES								
PF	Probabilidad de la Frecuencia	Consecuencia Final	Consecuencia mas alta para ese evento					
С	Consecuencia	Riesgo Final	Valoración mas alta para ese evento					
R	Riesgo							



## Registro de asistencia, evaluación, Informe de Simulacros Registro de asistencia, evaluación, Informe de Simulacros Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico Registro de asistencia Registros de conformación de PAM Todos los documentos soporte de implementación del SGSST Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico; inspecciones Informes de simulacro Registro de inspeccion maquinaria y equipos registro fotografico Documentacion de equipos y maquinaria Soportes y registros constructivos de calidad Registro de asistencia, evaluación, Registro fotografico Registro de asistencia Todos los documentos soporte de implementación del PESV y PMT Soportes y registros constructivos de calidad Soportes y registros constructivos de calidad Permisos de trabajo, Inspecciones, Registros de asistencia, Registro fotografico Permisos de trabajo, Inspecciones, Registros de asistencia, Registro fotografico.

RIESGO	Corresponde a un valor entre 1 y 6	El riesgo se encuentra en un nivel que el proyecto puede asumir sin mayores complejidades para su desarrollo, se pueden tomar acciones de control para mejorarlo, siempre y cuando ello no implique gastos adicionales a los ya definidos por el proyecto.
ACEPTABLE		Los escenarios ubicados en esta área de la matriz no presentan un riesgo significativo, por lo que no amerita la inversión inmediata de recursos y no se requieren acciones específicas sobre los elementos vulnerables considerados en el escenario.
RIESGO	Corresponde a un valor entre 8 y 12	Puede representar un alto impacto en el proyecto, se deben tomar medidas adicionales de control y refinar los controles que sean pertinentes. Implica definir recursos adicionales a los ordinariamente presupuestados.
TOLERABLE		Los escenarios agrupados en esta área implican el desarrollo de actividades que disminuyan el riesgo, aunque tienen un nivel de prioridad de segundo nivel.
RIESGO	Valores superiores a 12	Puede impactar de manera grave en los objetivos del proyecto y requiere una intervención o revisión drástica del mismo. Se requiere una intervención de alto nivel que evalúe diferentes alternativas de control, incluida la redefinición del proyecto y sus alcances.
INACEPTABLE		Los escenarios ubicados en esta área ameritan que se desarrollen acciones prioritarias e inmediatas de protección y prevención debido al alto impacto que tendrían sobre el entorno.

CONSECUENCIA								
		Insignificante	Limitado	Grave	Muy Grave			
D	Improbable	1	2	3	4			
PROBABILIDA	Remoto	2	4	6	8			
	Ocasional	3	6	9	12			
	Moderado	4	8	12	16			
	Frecuente	5	10	15	20			

## Aceptabilidad del Riesgo

13	Riesgo Inaceptable
14	Riesgo Inaceptable
15	Riesgo Inaceptable
16	Riesgo Inaceptable
17	Riesgo Inaceptable
18	Riesgo Inaceptable
19	Riesgo Inaceptable
20	Riesgo Inaceptable
7	Riesgo Tolerable
8	Riesgo Tolerable
9	Riesgo Tolerable
10	Riesgo Tolerable
11	Riesgo Tolerable
12	Riesgo Tolerable
1	Riesgo Aceptable
2	Riesgo Aceptable
3	Riesgo Aceptable
4	Riesgo Aceptable
5	Riesgo Aceptable

esgo Aceptable

6

P	robabilidad de la Frecuencia		(
		0	
5	Frecuente	1	
4	Probable/Moderado	2	
3	Ocasional	3	
2	Remota	4	
1	Improbable		

Consecuencias

No aplica

Insignificante

Limitado

Grave

Muy Grave